



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PLANOS

AM-RAP-AP:16/26

NOME DA EMBARCAÇÃO

CACA III

ARMADOR: ECO FORTE BIOENERGIA LTDA
TIPO DE EMBARCAÇÃO: EMPURRADOR
Nº de Inscrição: A SER INSCRITA

DATA: 27/07/2026

1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA EMBARCAÇÃO

1.1 -	COMPRIMENTO TOTAL	18,30	m
1.2 -	BOCA MOLDADA	4,20	m
1.3 -	PONTAL MOLDADO	1,70	m

2 - EXIGÊNCIAS

GERAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
01	Apresentar planos e documentos técnicos completos.	NORMAM-202, Anexo 3-F.	Ver OBS. 5
02	Apresentar ângulo de visibilidade no passadiço.	NORMAM-202, Item 5.16., b), I), II), III) e IV).	Ver OBS. 3
03	No plano e documentos técnicos, reavaliar o valor da boca da embarcação (4,20).	NORMAM-202, Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
04	Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao projeto.	NORMAM-202, Item 3, q) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
MEMORIAL DESCRITIVO			
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
05	No item 6, reavaliar o número de tripulantes, compatibilizar conforme o arranjo geral.	NORMAM-202, Anexo 3-G/ Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
06	No item 12, rever nomes guinchos ou molinetes, conforme especificado no plano de arranjo geral. .	NORMAM-202, Anexo 3-G/ Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
07	No item 13.2. reavaliar a quantidade de boias salva-vidas, para atender quando navegando em comboio.	NORMAM-202, Anexo 3-G/ Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
08	No item 14.3, rever a quantidade de bombas de arrefecimento, compatibilizar com plano de arranjo geral.	NORMAM-202, Anexo 3-G/ Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
09	No item 18, informar o machado.	NORMAM-202, Anexo 3-G/ Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
NOTAS DE ARQUEAÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
10	No item 1. reavaliar o local de construção.	NORMAM-202, Anexo 7-B.	Ver OBS. 3
11	Memorial de cálculos, informar o volume abaixo do comando como e espaços excluídos.	NORMAM-202, Anexo 7-B.	Ver OBS. 3



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PLANOS

AM-RAP-AP:16/26

NOME DA EMBARCAÇÃO

CACA III

PLANO DE ARRANJO GERAL, CAPACIDADE, SEGURANÇA E LUZES DE NAVEGAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
12	Na tabela de capacidade, reavaliar o VCG do tanque de diesel na linha centro, compatibilizar conforme o a vista.	NORMAM-202, Item 3, m) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
13	Na vista de perfil, reavaliar o centroide do tanque de diesel BB e BE, compatibilizar com a vista do fundo.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
14	Na vista frontal, reavaliar a largura da casaria do convés superior, compatibilizar com as demais vistas.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
15	Na vista do convés principal, reavaliar a quantidade de grupos geradores (MCA), compatibilizar conforme o memorial descritivo.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
16	Na vista do perfil, a abertura da janela localizada na praça de máquinas deverá ser estanque ao tempo, descrever nessa vista.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F/RIPEAM	Ver OBS. 3
17	Na vista do convés principal, reavaliar a existência de molinete, compatibilizar conforme o memorial descritivo.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
18	Na vista do convés principal, representar os cabeços na empurra.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
19	Na tabela de segurança, reavaliar a localização do aparelho flutuante, ele está localizado no convés do comando.	NORMAM-202, Item 3, N) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
20	Na vista e tabela de segurança, reavaliar a quantidade de estação de incêndio, que deverá ter 02 estações nas proximidades da proa.	NORMAM-202, Item 3, n) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
21	Nas vistas do plano, reavaliar a quantidade de boias salva vidas.	NORMAM-202, Item 3, N) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
22	Na tabela de segurança, reavaliar a quantidade de extintor de 12 kg, conforme o memorial descritivo e vista.	NORMAM-202, Item 3, N) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
23	Na tabela de segurança, reavaliar o total de extintor de 06 kg, conforme o memorial descritivo e vista.	NORMAM-202, Item 3, n) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
24	Na vista do convés principal, rever as medidas do camarote a BE que deverá atender 1,9x1,5 m.	NORMAM-202, Item 6, b),1) do Anexo 3-M.	Ver OBS. 3
25	Na tabela de capacidade, reavaliar a localização do convés para o tanque de diesel de consumo, compatibilizar conforme o a vista.	NORMAM-202, Item 3, m) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
26	Na vista do convés principal, completar o nome da vista para "convés principal.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
27	Na tabela das luzes, reavaliar a numeração das luzes de alcançado e as de bordos e mastro, compatibilizar com a vista.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PLANOS

AM-RAP-AP:16/26

NOME DA EMBARCAÇÃO

CACA III

28	Na tabela das luzes, reavaliar a quantidade de luzes de mastro, compatibilizar com a vista.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
29	Na vista do convés principal ou de perfil, rever dispositivo para a ventilação da praça de máquina, podendo ser forçada ou natural.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
30	Na vista frontal, reavaliar a distância das luzes de bordos, compatibilizar com a vista do tijupá.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
31	Compatibilizar entre a tabela de vista do fundo e memorial descritivo o número de bombas.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
32	Na tabela de salvatagem, rever a quantidade de coletes.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
33	Compatibilizar entre o plano de arranjo geral e memorial a quantidade de tripulantes.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
34	Na vista do tijupá, representar uma balaustrada para segurança da tripulação.	NORMAM-202, Item 4.28.2.	Ver OBS. 3



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PLANOS

AM-RAP-AP:16/26

NOME DA EMBARCAÇÃO

CACA III

3 - OBSERVAÇÕES

Nº	DESCRIÇÃO
01	Foram apresentados pelo armador: Planos e documentos técnicos para embarcação EC1 elaborados pelo responsável técnico Eng Naval José Leandro Cecim Pinto CREA/PA 151421424-5.
02	Foram analisados os seguintes planos e documentos técnicos, como segue: Memorial Descritivo;- Notas para Arqueação;- Plano de Arranjo Geral, Segurança, Capacidade e Luzes de Navegação;-
03	O Armador fica ciente de que o Responsável Técnico deverá cumprir as “exigências” relacionadas aos planos e documentos técnicos em tempo hábil, que permita a verificação, por esta Certificadora, do cumprimento das mesmas e a consequente emissão da licença aplicável (LC, LA, LR ou LCEC), durante o período de vigência do certificado condicional caso a embarcação possua prazo para tais certificados.
04	O armador e o responsável técnico terão de atentar-se, em todos os documentos, a informações e valores que possam sofrer alterações em razão das correções realizadas nos itens solicitados neste relatório e no Relatório de Vistorias, a fim de evitar exigências relacionadas a eles. O Relatório de Vistorias pode ser solicitado para esta Entidade Certificadora.
05	A não conformidade 21 deverá ser resolvida prontamente “Antes de Sair”, para a emissão dos certificados pertinentes aos tipos de vistorias realizados, conforme os parâmetros estabelecidos na NORMAM-331/DPC.
06	Fica evidenciado neste relatório que, assim que for constatado que o projeto apresentado não possui mais exigências, esta Entidade Certificadora solicitará os planos e documentos em via física, devidamente assinados e rubricados pelo Responsável Técnico. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) deverá estar assinada por ambas as partes interessadas. (Nota: Caso haja intenção de assinatura digital na ART, esta deverá ser assinada digitalmente por ambas as partes, antes da aprovação deste projeto).
07	As informações constantes dos planos, documentos, cálculos e estudos apresentados são de responsabilidade do engenheiro naval, que elaborou o projeto e/ou efetuou o levantamento de características, cabendo a esta Entidade Certificadora a verificação quanto ao atendimento dos requisitos estabelecidos nestas Normas (NORMAM 202, Item 3.28,3.28.1).

Emitido em Belém-PA, em 27 de julho de 2026



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PLANOS

AM-RAP-AP:16/26

NOME DA EMBARCAÇÃO

CACA III



TECNÓLOGO NAVAL
JERSON DA SILVA ALMEIDA
CREA: 22181-AM