



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PLANOS

AM-RAP-AP:18/26

NOME DA EMBARCAÇÃO

EDU IV

ARMADOR:

TIPO DE EMBARCAÇÃO:

Nº de Inscrição:

EDUNAV TRANSPORTE, NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

BALSA

A SER INSCRITA

DATA: 29/07/2026

1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA EMBARCAÇÃO

1.1 -	COMPRIMENTO TOTAL	71,00	m
1.2 -	BOCA MOLDADA	12,50	m
1.3 -	PONTAL MOLDADO	2,20	m

2 - EXIGÊNCIAS

NOTAS DE BORDA LIVRE

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
01	No item 13, reavaliar a distância do disco de plimsoll que deverá ser medido do bico da proa da embarcação (35497 mm).	NORMAM-202, Anexo 3-F/ Anexo 6-B.	Ver OBS. 3

PLANO DE ARRANJO GERAL, CAPACIDADE, SEGURANÇA E LUZES DE NAVEGAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
02	Na vista do convés principal, representar a passagem de proa a popa deverá ser desobstruída de proa à popa da embarcação e ver largura nas mediações dos cabeços, com largura de 800 mm.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F/ Item 4.28.1	Ver OBS. 3

PLANO DE PERFIL ESTRUTURAL

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
03	Nas vistas das cavernas, representar as dimensões dos elementos estruturais,(vaus, hastilhas, cavernas e longitudinais) compatibilizar entre as vistas.	NORMAM-202, Item 3, J) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
04	Na vista de perfil, informar espessura da chapa dos espelhos da proa e popa.	NORMAM-202, Item 3, J) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PLANOS

AM-RAP-AP:18/26

NOME DA EMBARCAÇÃO

EDU IV

3 - OBSERVAÇÕES

Nº	DESCRIÇÃO
01	Foram apresentados pelo armador: Planos e documentos técnicos para embarcação EC1 elaborados pelo responsável técnico Eng Naval José Leandro Cecim Pinto CREA/PA 151421424-5, sob a ART de nº PA20261537349.
02	Foram analisados os seguintes planos e documentos técnicos: Notas para Marcação de Borda Livre;- Plano de Linhas;- Plano de Arranjo Geral, Segurança, Capacidade e Luzes de Navegação e Plano de Perfil Estrutural e Seção Mestra.
03	O Armador fica ciente de que o Responsável Técnico deverá cumprir as “exigências” relacionadas aos planos e documentos técnicos em tempo hábil, que permita a verificação, por esta Certificadora, do cumprimento das mesmas e a consequente emissão da licença aplicável (LC, LA, LR ou LCEC), durante o período de vigência do certificado condicional caso a embarcação possua prazo para tais certificados.
04	O armador e o responsável técnico terão de atentar-se, em todos os documentos, a informações e valores que possam sofrer alterações em razão das correções realizadas nos itens solicitados neste relatório e no Relatório de Vistorias, a fim de evitar exigências relacionadas a eles. O Relatório de Vistorias pode ser solicitado para esta Entidade Certificadora.
05	Fica evidenciado neste relatório que, assim que for constatado que o projeto apresentado não possui mais exigências, esta Entidade Certificadora solicitará os planos e documentos em via física, devidamente assinados e rubricados pelo Responsável Técnico. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) deverá estar assinada por ambas as partes interessadas. (Nota: Caso haja intenção de assinatura digital na ART, esta deverá ser assinada digitalmente por ambas as partes, antes da aprovação deste projeto).
06	Em relação ao relatório de análise anterior, evidencia-se que: - As exigências n.º 1, 3, 5, 6 e 7 foram cumpridas nesta ocasião. - As exigências n.º 2, e 4 foram reescritas nesta ocasião. - As exigências n.º 3 e 4 foram inseridas nesta ocasião.

Emitido em Belém-PA, em 29 de julho de 2026



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PLANOS

AM-RAP-AP:18/26

NOME DA EMBARCAÇÃO

EDU IV



TECNÓLOGO NAVAL
JERSON DA SILVA ALMEIDA
CREA: 22181-AM