



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PLANOS

AM-RAP-AP:42/26

NOME DA EMBARCAÇÃO

MS III

ARMADOR:

TIPO DE EMBARCAÇÃO:

Nº de Inscrição:

DEPÓSITO PARAENSE LTDA

BALSA

022-003173-8

DATA: 09/09/2026

1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA EMBARCAÇÃO

1.1 -	COMPRIMENTO TOTAL	50,00	m
1.2 -	BOCA MOLDADA	12,00	m
1.3 -	PONTAL MOLDADO	2,10	m

2 - EXIGÊNCIAS

GERAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
01	Nos planos e documentos técnicos, reavaliar o calado de projeto, que devera ser medido a a 85% do valor do pontal, e consequentemente LPP e Lregra.	NORMAM-202, Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
02	Apresentar anotação de responsabilidade técnica.	NORMAM-202, Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
03	Apresentar ângulo de visibilidade no passadiço.	NORMAM-202, Item 5.16.	Ver OBS. 3

MEMORIAL DESCRITIVO			
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
04	No item 3, reavaliar a existencia de casarias e superestruturas.	NORMAM-202, Anexo 3-G.	Ver OBS. 3
05	No item 5, reavaliar a existência de casaria.	NORMAM-202, Anexo 3-G.	Ver OBS. 3
06	No item 4, reavaliar a existência de água doce.	NORMAM-202, Anexo 3-G.	Ver OBS. 3
07	No item 6, reavaliar a existência de passageiros	NORMAM-202, Anexo 3-G.	Ver OBS. 3
08	No item 16, informar laternas portátil com pilhas sobressalentes.	NORMAM-202, Anexo 3-G.	Ver OBS. 3
09	No item 18, reavaliar as observações.	NORMAM-202, Anexo 3-G.	Ver OBS. 3

NOTAS DE ARQUEAÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
10	No item 2, reavaliar a existência de comprimento com rampa.	NORMAM-202, Anexo 7-B.	Ver OBS. 3
11	No item 2, reavaliar o valor do calado carregado medio, (1,652).	NORMAM-202, Anexo 7-B.	Ver OBS. 3

NOTAS DE BORDA LIVRE			
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
12	No item 5, reavaliar a Eespessura do trincaniz, conforme o plano de perfil estrutural.	NORMAM-202, Anexo 3-F/ Anexo 6-B.	Ver OBS. 3
13	No item 13, reavaliar a distância do disco de plimsoll que deverá ser medido do bico da proa da embarcação.	NORMAM-202, Anexo 3-F/ Anexo 6-B.	Ver OBS. 3



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PLANOS

AM-RAP-AP:42/26

NOME DA EMBARCAÇÃO

MS III

ESTUDO DE ESTABILIDADE DEFINITIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
14	Nas condições, reavaliar o valor do LCG da carga, conforme a tabela de capacidade.	NORMAM-202, Item 3, i) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3

PLANO DE ARRANJO GERAL, CAPACIDADE, SEGURANÇA E LUZES DE NAVEGAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
15	Na vista do convés principal, nomear a passagem de proa a popa deverá ser desobstruída de proa à popa da embarcação e ver largura nas mediações dos cabeços.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F/ Item 4.28.1	Ver OBS. 3
16	Nas vistas de perfil e frontal, reavaliar a posição da LDA (linha d'água de projeto).	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
17	Na tabela de capacidade, reavaliar o LCG da carga, compatibilizar com o estudo de estabilidade.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
18	Na vista frontal, representar a cota vertical das luzes de bordos, conforme informado na tabela das luzes.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3

PLANO DE LINHAS

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
19	Nas vistas do plano de linhas do alto e de balizas, reavaliar a posição da LDA (linha d'água de projeto).	NORMAM-202, Item 3, c) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PLANOS

AM-RAP-AP:42/26

NOME DA EMBARCAÇÃO

MS III

3 - OBSERVAÇÕES

Nº	DESCRIÇÃO
01	Foram apresentados pelo armador: Planos e documentos técnicos para embarcação EC1 elaborados pelo responsável técnico Eng Naval Juarez Botelho da Costa Junior CREA/PA 11.728-D.
02	Foram analisados os seguintes planos e documentos técnicos: ART;- Memorial Descritivo;- Notas para Arqueação;- Notas para Marcação de Borda Livre;- Declaração; Realatorio de Alteração; Tabela de Cotas; Tabela de Bonjean;- Tabela de Curvas Hidrostáticas;- Tabela de Curvas Cruzadas;- Relatório de Medição de Porte Bruto;- Estudo de Estabilidade Definitivo;- Altura de Carga X Calado;- Plano de Linhas;- Plano de Arranjo Geral, Segurança, Capacidade e Luzes de Navegação e Plano de perfil Estrutural e Seção Mestre.
03	O Armador fica ciente de que o Responsável Técnico deverá cumprir as “exigências” relacionadas aos planos e documentos técnicos em tempo hábil, que permita a verificação, por esta Certificadora, do cumprimento das mesmas e a consequente emissão da licença aplicável (LC, LA, LR ou LCEC), durante o período de vigência do certificado condicional caso a embarcação possua prazo para tais certificados.
04	O armador e o responsável técnico terão de atentar-se, em todos os documentos, a informações e valores que possam sofrer alterações em razão das correções realizadas nos itens solicitados neste relatório e no Relatório de Vistorias, a fim de evitar exigências relacionadas a eles. O Relatório de Vistorias pode ser solicitado para esta Entidade Certificadora.
05	Fica evidenciado neste relatório que, assim que for constatado que o projeto apresentado não possui mais exigências, esta Entidade Certificadora solicitará os planos e documentos em via física, devidamente assinados e rubricados pelo Responsável Técnico. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) deverá estar assinada por ambas as partes interessadas. (Nota: Caso haja intenção de assinatura digital na ART, esta deverá ser assinada digitalmente por ambas as partes, antes da aprovação deste projeto).
06	As informações constantes dos planos, documentos, cálculos e estudos apresentados são de responsabilidade do engenheiro naval, que elaborou o projeto e/ou efetuou o levantamento de características, cabendo a esta Entidade Certificadora a verificação quanto ao atendimento dos requisitos estabelecidos nestas Normas (NORMAM 202, Item 3.28,3.28.1).

Emitido em Belém-PA, em 09 de setembro de 2026



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PLANOS

AM-RAP-AP:42/26

NOME DA EMBARCAÇÃO

MS III



JERSON DA SILVA ALMEIDA
Tecnólogo Naval
CREA: 22181-AM