



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PLANOS

AM-RAP-AP:7/26

NOME DA EMBARCAÇÃO

EDU IV

ARMADOR:

TIPO DE EMBARCAÇÃO:

Nº de Inscrição:

EDUNAV TRANSPORTE, NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

BALSA

A SER INSCRITA

DATA: 15/07/2026

1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA EMBARCAÇÃO

1.1 -	COMPRIMENTO TOTAL	71,00	m
1.2 -	BOCA MOLDADA	12,50	m
1.3 -	PONTAL MOLDADO	2,20	m

2 - EXIGÊNCIAS

GERAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
01	Apresentar plano de perfil estrutural e seção mestra.	NORMAM-202, Item 3, J) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
NOTAS DE BORDA LIVRE			
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
04	No item 13, reavaliar a distância do disco de plimsoll que deverá ser medido do bico da proa da embarcação.	NORMAM-202, Anexo 3-F/ Anexo 6-B.	Ver OBS. 3
ESTUDO DE ESTABILIDADE DEFINITIVO			
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
05	Na conclusão, reavaliar o valor do calado carregado. Item 3, i) do Anexo 3-F.	NORMAM-202, Anexo 3-F, Item 3, D).	Ver OBS. 3
PLANO DE ARRANJO GERAL, CAPACIDADE, SEGURANÇA E LUZES DE NAVEGAÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
12	Na vista do convés principal, representar a passagem de proa a popa deverá ser desobstruída de proa à popa da embarcação e ver largura nas mediações dos cabeços.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F/ Item 4.28.1	Ver OBS. 3
13	Na tabela de capacidade, reavaliar o peso total da carga, compatibilizar com o estudo de estabilidade.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
14	Na tabela de capacidade, reavaliar o LCG da carga, compatibilizar com o estudo de estabilidade.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 3
15	Na vista de perfil e frontal, representar a cota vertical das luzes de bordos, conforme informado na tabela das luzes.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 2
16	No plano, representar ou indicar as válvulas de alívio.	NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 2
PLANO DE LINHAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PLANOS

AM-RAP-AP:7/26

NOME DA EMBARCAÇÃO

EDU IV

19	Na legenda e nas vistas utilizar o seguinte padrão de escalas máximas de redução no desenho.	NORMAM-202, Item 3, c) 3) do Anexo 3-F.	Ver OBS. 2
----	--	---	------------



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PLANOS

AM-RAP-AP:7/26

NOME DA EMBARCAÇÃO

EDU IV

3 - OBSERVAÇÕES

Nº	DESCRIÇÃO
01	Foram apresentados pelo armador: Planos e documentos técnicos para embarcação EC1 elaborados pelo responsável técnico Eng Naval José Leandro Cecim Pinto CREA/PA 151421424-5, sob a ART de nº PA20261537349.
02	Foram analisados os seguintes planos e documentos técnicos: ART;- Memorial Descritivo;- Notas para Arqueação;- Notas para Marcação de Borda Livre;- Tabela de Cotas;- Tabela de Bonjean;- Tabela de Curvas Hidrostáticas;- Tabela de Curvas Cruzadas;- Relatório de Medição de Porte Bruto;- Estudo de Estabilidade Definitivo;- Altura de Carga X Calado;- Plano de Linhas;- Plano de Arranjo Geral, Segurança, Capacidade e Luzes de Navegação.
03	O Armador fica ciente de que o Responsável Técnico deverá cumprir as “exigências” relacionadas aos planos e documentos técnicos em tempo hábil, que permita a verificação, por esta Certificadora, do cumprimento das mesmas e a consequente emissão da licença aplicável (LC, LA, LR ou LCEC), durante o período de vigência do certificado condicional caso a embarcação possua prazo para tais certificados.
04	O armador e o responsável técnico terão de atentar-se, em todos os documentos, a informações e valores que possam sofrer alterações em razão das correções realizadas nos itens solicitados neste relatório e no Relatório de Vistorias, a fim de evitar exigências relacionadas a eles. O Relatório de Vistorias pode ser solicitado para esta Entidade Certificadora.
05	Fica evidenciado neste relatório que, assim que for constatado que o projeto apresentado não possui mais exigências, esta Entidade Certificadora solicitará os planos e documentos em via física, devidamente assinados e rubricados pelo Responsável Técnico. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) deverá estar assinada por ambas as partes interessadas. (Nota: Caso haja intenção de assinatura digital na ART, esta deverá ser assinada digitalmente por ambas as partes, antes da aprovação deste projeto).
06	responsabilidade do engenheiro naval, que elaborou o projeto e/ou efetuou o levantamento de características, cabendo a esta Entidade Certificadora a verificação quanto ao atendimento dos requisitos estabelecidos nestas Normas (NORMAM 202, Item 3.28,3.28.1).

Emitido em Belém-PA, em 15 de julho de 2026



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PLANOS

AM-RAP-AP:7/26

NOME DA EMBARCAÇÃO

EDU IV



TECNÓLOGO NAVAL
JERSON DA SILVA ALMEIDA
CREA: 22181-AM